

**IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
DIOCESIS ANGLICANA**

CALLE 6 No. 273, VEDADO, HABANA, CUBA

OFICINA: (53 7) 832-1120
RESIDENCIA: (53 7) 833-8003
FAX: (53 7) 834 3293
CABLE: IGLEPICUBA
E-mail: episcopal@enet.cu
griselda@enet.cu

**INFORME NARRATIVO 2014-2016 PARA UTO:
GRANT OTORGADO PARA EL CAMPAMENTO BLANKINGSHIP.**

TOTAL	51.750.00USD(0.85)equiv.	43.987.50CUC
Primer Corte(2015)	19.000.00	16.150.00
Segundo Corte(2016)	32.750.50	27.838.00

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Entre los años 1999 y 2000, el Obispo Jorge Perera (+), junto con un equipo de profesionales que le acompañaban, presentó el Proyecto de Construcción del Campamento, éste fue aprobado por las autoridades pertinentes quienes otorgaron la Licencia de Construcción a la Iglesia.

Por diversas razones de la época, no pudo llevarse a cabo tal obra. Pero quedaron todos los diseños constructivos, con los cuales, haciendo algunas modificaciones, preparamos, en el año 2013 un Proyecto de Construcción por Fases. Tomando en cuenta la Licencia del 2000, realizamos nuestra presentación a las autoridades en el 2013-14, para revalidarla.

La respuesta por parte de las Autoridades fue que el diseño constructivo de aquel entonces ya no se ajusta a las exigencias y condiciones ecológicas, climáticas y arquitectónicas actuales. De esta manera fue invalidada por no cumplir las normas establecidas.

De esta manera tuvimos que iniciar un Nuevo Proyecto de Construcción con todas las normas exigidas en nuestro país.

OBJETIVO I. DISEÑAR Y CONFECCIONAR UN NUEVO PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO.

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO I.

1. Presentar el Proyecto del Campamento de la Iglesia Episcopal de Cuba a una Organización para obtener fondos en aras de emprender la construcción del Campamento. Se cumplió este objetivo a través de la Diócesis de La Florida, nuestra Iglesia Compañera en la Misión. El Proyecto se presentó a la Ofrenda Unida de Gracias (UTO) tomando en cuenta el Proyecto Inicial por Fases. Fue aprobado el primer

financiamiento que asciende a 51.750.00 USD., enviado a la cuenta de la Diócesis de la Florida (Jacksonville), en junio del 2014.

2. Habiendo recibido el financiamiento y habiendo buscado y conformado un equipo de profesionales arquitectos, se presentó a las autoridades el Proyecto inicial, el cual fue **invalidado** como dijimos antes, por no cumplir las nuevas normas ecológicas actuales. Nos dimos a la tarea, inmediatamente, de trabajar con este equipo de profesionales, en un nuevo Proyecto que cumpliera las normas. Los especialistas bajo las reglas de contratos pertinentes con la Iglesia, se dieron a la tarea de iniciar un nuevo Proyecto Arquitectónico total. En el informe Financiero se presentan el Contrato y los pagos por el extenso y minucioso trabajo realizado como nuevo Proyecto. Enviamos adjunto el Proyecto Arquitectónico.
A la fecha, todo este Proyecto está cumplimentado.
3. Una vez que se hicieron los contratos con los especialistas, se procedió a realizar en 4 ocasiones visitas al terreno con el fin de hacer un estudio minucioso del mismo. Se estudiaron las condiciones y los tipos de suelo y el subsuelo, las cuencas hidráulicas que bordean el área, el levantamiento total del terreno a construir, etc. Se completó con un estudio topográfico del mismo.
4. El equipo profesional trabajó en las Ideas Conceptuales para presentar a las Empresas estatales pertinentes con vistas a obtener la Micro-localización. La obtención de la misma garantiza la solicitud a las otras empresas estatales, de su propia licencia o visto bueno para proseguir el proceso de construcción.
5. El equipo de profesionales con toda esta información y estudio trabajó junto al equipo de la Iglesia en un intercambio de ideas, tomando en cuenta el Proyecto inicial, las nuevas propuestas y las necesidades del trabajo misionero de la Iglesia. La misma emitió sus ideas, deseos y expectativas para que, a través de los debates necesarios, el equipo de especialistas conformara esas ideas a las condiciones reales y objetivas. Las nuevas propuestas que surgían tenían que ajustarse a las condiciones existentes para poder ejecutarlas. En más de 8 encuentros de intercambio realizados en la ciudad de Santa Clara y en la de Cienfuegos, se llegó al Resultado Esperado: A una conclusión del Proceso del Proyecto Arquitectónico con todos los detalles necesarios.

6. Se obtuvieron 2 copias impresas de todo el diseño gráfico, Planos arquitectónicos impresos y en formato digital, toda la obra. El costo de este Proyecto completo es de 13.700.00 Cuc equivalente a 16.118.00 USD.

Todo los contratos, firmas, comprobantes, pago en efectivo y cheque están adjuntos en el Informe Financiero.

Como se dijo anteriormente, el diseño del Proyecto Total ha sido cumplido. Por lo que la Iglesia ya tiene un proyecto de una obra de gran valor espiritual, ecológico, eclesial y arquitectónico en memoria del Obispo Hugo Blankingship.

OBJETIVO II. PRESENTAR EL NUEVO PROYECTO ARQUITECTONICO A LAS EMPRESAS PERTINENTES PARA TRAMITAR LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO II.

1. Este Proyecto debidamente ajustado a la realidad se presento a la Empresa de Planificación Física, única facultada para estos fines, con el objetivo de complementarlo con la INGENIERIA BASICA. Previo a la presentación del Proyecto, se realizo un exhaustivo trabajo de viajes, consulta, estudio y dialogo entre los arquitectos y el equipo coordinador de la Iglesia. Y en diversas ocasiones con los profesionales de las empresas estatales pertinentes.
2. Concluída la intervención de esta Empresa y efectuados los pagos correspondientes, que ascienden a 4.651.00Cuc, se presenta el Proyecto Total para la discusión y la decisión entre todas las Empresas pertinentes. Esto ha tenido lugar en la ciudad de Santa Clara, el día 7 de julio del 2016. Nuestro Proyecto fue aprobado sin ninguna objeción. Todas las empresas firmaron a favor de la Obra dando su visto bueno. Las Empresas a saber son las siguientes: Recursos Hidráulicos, Recursos Geologicos, Ministerio de Tecnología y Medio ambiente, Ministerio de la Agricultura y otros.
3. Actualmente, con todo este proceso terminado estamos involucrados en la fase final del PROYECTO TECNICO EJECUTIVO, en aras de obtener la LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. Esperamos que sea otorgada en el mes de octubre venidero. Desde ese momento tenemos 6 meses para dar inicio a la Obra Constructiva. Por otro lado, si no es ejecutado ningún acción constructiva en esos 6 meses, la Licencia será invalidada.

4. Estamos listos a presentar un Informe Financiero y un Informe Narrativo a la Ofrenda Unida de Gracias, acerca del uso de los fondos asignados. Dando también a conocer la nueva dirección que tomó el Proyecto inicial hasta llegar al presente, es decir el Nuevo Proyecto Constructivo. Por lo tanto los recursos financieros se utilizaron en las nuevas y irrevocables necesidades. De todo cual está reflejado en ambos informes.
5. En el transcurso de este periodo se procederá a presentar la nueva Propuesta a diferentes Organizaciones, incluyendo la UTO, para la obtención de fondos y dar lugar a la continuación de la Obra.

OBJETIVO III. TRABAJAR EN LAS CONDICIONES PREVIAS NECESARIAS PARA EMPRENDER LAS ACCIONES CONSTRUCTIVAS DEL CAMPAMENTO BLANKINGSHIP.

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO III.

1. Adquirir, transportar, montar y equipar tres contenedores para estancia de los trabajadores directo en la Obra. Asi como para personal de la Iglesia que colabore en la construcción, tanto de Cuba como del exterior. Se compraron 2 contenedores pequeños y uno grande. Estamos en espera de adquirir otros dos.
2. Montaje de los 3 primeros contenedores, para los cuales se levantaron 3 bases de un metro de altura aislado del suelo. Esta cumplido.
3. Equipamiento: compra y montaje de puertas y ventanas a los contenedores, asi como del sistema eléctrico y el sistema hidro-sanitario. En proceso de realizarse.
4. Construcción de un sobre-techo sobre los contenedores para la protección de las incidencias climatológicas de lluvia y sol.
5. Construcción de pequeña cocina-comedor.
6. Compra de 2 contenedores que servirán para almacenar y resguardar los materiales de construcción durante el proceso constructivo general.
7. Compra de materiales necesarios para concluir la obra de los contenedores, como cemento, piedra, áridos, acero, tejas de fibrocen, bloques, azulejos o grey. Material hidro-sanitario, muebles sanitarios, tanques plásticos para almacenamiento de agua potable, colocación de sistema de purificación de agua, turbina, calentadores eléctricos de agua, etc.

8. Sistema eléctrico: Se tiró la RED eléctrica de 400 metros a un punto del terreno del Campamento. Se debe continuar la tirada de otra RED para distribución hacia el área del terreno donde se asientan los contenedores. Se debe adquirir 20 postes para enclavarlos en el área de la plataforma bordeando el límite posterior al otro extremo del terreno con el objetivo de extender la línea eléctrica y de esa manera alimentar la zona de construcción general.
9. Excavar 20 huecos para los postes eléctricos según la descripción anterior.
10. Conformar la Red hidro-sanitaria, instalación de agua.
11. Equipamiento de los Contenedores con artículos de primera necesidad: Cocina, refrigerador, sillas y mesas, ventiladores, aire acondicionado, literas, colchones, mesitas; con el fin de que sirva para los obreros que van a trabajar en la construcción de manera permanente, así como para la vivienda del Coordinador de la Obra Constructiva. Y para los grupos nacionales y extranjeros que visiten y colaboren en la obra durante algunos días en diferentes momentos del proceso.

Todo lo descrito anteriormente corresponde a conformar el área de los Contenedores, por una parte. Y por la otra, iniciar el almacenamiento de materiales para el proceso constructivo general.


Es todo cuanto tengo a bien informar,



Griselda Delgado del Carpio
+Griselda Delgado del Carpio
Obispa Diocesana

La Habana, 2 de agosto, 2016.

c.c. Archivo.



IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
DIOCESIS ANGLICANA

CALLE 6 No. 273, VEDADO, HABANA, CUBA

OFICINA: (53 7) 832-1120
RESIDENCIA: (53 7) 833-8003
FAX: (53 7) 834 3293
CABLE: IGLEPICUBA
E-mail: episcopal@enet.cu
griselda@enet.cu

**INFORME DEL 2016 PARA UTO: GRANT OTORGADO
PARA EL CAMPAMENTO BLANKINSHIP.**
TOTAL DEL FONDO 51.750.00 USD equiv. 43.987.50 CUC

I Corte enero-diciembre, 2015: 19.000.00 USD equivalente a 16.150.00 CUC

II corte enero- diciembre 2016: 32.750.50 USD (0.85 equiv. 27.838.00 CUC

INFORME DEL II CORTE

Saldo del I Corte (2015)	328.00 CUC
Entrega del II Corte	27.838.00 CUC
TOTAL	28.166.00 CUC

Pago Contrato de Disenos en Espacios
Constructivo, según comprobantes adjuntos
Equipo profesional 16.118.00 usd equiv. 13.700.00 cuc

Pago Contrato con equipo profesional para
Presentación de Ideas Conceptuales con vistas
A la Microlocalizacion: Permiso constructivo. 400.00

Preparación y construcción para Montaje de 2
Contenedores que servirán para alojar personas
(grupo de trabajadores y visitantes) 2.180.00

Compra 500 bloques	220.00 cuc
25Tubos, c/u 25.00	625.00
4 tanques de agua c/transp.	960.00
3 vagones para cargar materiales	375.00

Mano de Obra del montaje 470.00

Adquisición de ventanas y puertas para 2
Contenedores, +transporte. 610.00
Mano obra colocación puertas y
Ventanas (en proceso) 380.00

Electricidad para todo el terreno		563.00
Pago de servicio de inspección	200.00	
Compra cable eléctrico	263.00	
Mano de obra de instalación al Terreno	100.00	
Trabajadores (3) directos en el cuidado del todo el terreno.		
Enero-agosto 2016 / 220 mensual x 8meses.		1.760.00
Prox sept-dic.2016 (en reserva)		880.00
Custodios (guardia todas las noches) para cuidar Los materiales de construcción y todos los valores Del terreno.Desde enero2016 a dic,2016. 90xmes.		1.080.00
Transporte: coordinación de obras constructivas, recorrido 400km al mes. 50cucx12meses		600.00
Otros recorridos x tramitaciones y reuniones con Equipo profesional y empresas pertinentes(viajes a Cienfuegos y Santa Clara)		242.00
Pago x Proyecto de Ingenieria Basica, para presentar Ante empresas, con vistas a la Licencia I parte..Adjunto comprobante de pago		2.050.00
II parte. Adjunto comprobante de pago		2.601.00
Apoyo al coordinador durante el proceso constructivo (desde 2015al 2016).		650.00

GASTO TOTAL

32.750.50 usd. 28.166.00 cuc.

La Habana, 12 de agosto, 2016.

Lic. Jose Raul Ortiz
Tesorero




[Handwritten Signature]
+Groselda Delgado del Carpio
Obispa Diocesana.

c.c. Archivo

FACTURA		Fecha de Emis		M TOTAL		\$17.318,48		
Acreedor: EMPRESA PROVINCIAL		Código (Recup.)		No. Cuenta del Acreedor:				
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCC		316.1.2981		648221227240019 CUP				
Dirección del Acreedor:		Sucursal de Credito		0648221227240120 CUC				
Calle 45 No 6202 Cfgos		Banda 4821		Variable				
Deudor o Receptor:		Código (Recup.)						
IGLESIA EPISCOPAL				No. de Cuenta Deudor:				
Dirección del Deudor:		Sucursal de Credito		0525020005730019 CUP				
CALLE 6 NO. 273 E/ 11 Y 13				0300000000008933 CUC				
Contrato o Convenio:		N.I.T		Numero de Factura:				
CONTRATO 26/2016				11-90				
No	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRECIO	LEV.	IMPORTE MONEDA	IMPORTE TOTAL	
							CUP	CUC
1	P.T.E 2do COBRO PARCIAL DE ING BASICA. CAMPAMENTO EPISCOPAL BLANKINGSHIP DE CUBA. PLACETAS	U	1	\$ 17.318,48		\$ 17.318,48	\$ 15.933,00	\$ 1.385,48
TOTAL				\$ 17.318,48	\$ -	\$ 17.318,48	\$ 15.933,00	\$ 1.385,48
ENTREGADO		RECIBIDO POR EL CLIENTE						
Nombre: SANDRA DAYAMY		Nombre: SANDRA DAYAMY						
MOLINA ESPIÑOSA		MOLINA ESPIÑOSA						
Cargo:		Cargo:						
J'Dpto Proyecto		J'Dpto Proyecto						
Firma:	D M A		D M A					



A pagar
 CUC 1385,48
 MN 15933,00 = CUC 664
E.P.M.C total CUC 2050,00



COMPROBANTE PARA SERVICIOS TECNICOS

P.T.E. CAMPAMENTO EPISCOPAL BLANKINGSHIP DE CUBA
 DIRECCION: Municipio Placetas Villa Clara
 ENTIDAD INVERSIONISTA: LA IGLESIA EPISCOPAL

EL VALOR TOTAL DEL P.T.E. ES DE \$ 98962.71 MONEDA TOTAL correspondiendo a la etapa de Ingeniería Basica (anteproyecto 35 % del P.T.E.) un valor de \$34636.95 MONEDA TOTAL

Cobro parcial de Ingeniería básica según contrato 26 /2016 con un valor de :



Confeccionado por Sandra D. Molina Espinosa
 Cargo: Dpto Proyecto
 Firma:



Inversionista: *Molina Espinosa*
 Firma: *[Signature]*

FACTURA		Fecha Emis	M TOTAL		\$21.981,95			
Acreedor: EMPRESA PROVINCIAL		Código (Recup.)		No. Cuenta del Acreedor:				
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCC		316.1.2981		648221227240019 CUP				
Dirección del Acreedor:		Sucursal de Credito		0648221227240120 CUC				
Calle 45 No 6202 Cfgos				Constante	Variable			
Deudor o Receptor:		Código (Recup.)						
IGLESIA EPISCOPAL				No. de Cuenta Deudor:				
Dirección del Deudor:		Sucursal de Credito		0525020005730019 CUP				
CALLE 6 NO. 273 E/ 11 Y 13				0300000000008933 CUC				
Contrato o Convenio:		N.I.T		Numero de Factura:				
CONTRATO 26/2016				11-63				
No	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRECIO	LEV.	IMPORTE MONEDA	IMPORTE TOTAL	
							CUP	CUC
1	P.T.E CAMPAMENTO EPISCOPAL BLANKINGSHIP DE CUBA. PLACETAS	U	1	\$ 17.118,48	\$ 4.663,47	\$ 21.981,95	\$ 20.223,39	\$ 1.758,56
TOTAL				\$ 17.118,48	\$ 4.663,47	\$ 21.981,95	\$ 20.223,39	\$ 1.758,56
ENTREGADO		RECIBIDO						
Nombre: SANDRA DAYAMY		Nombre: SANDRA DAYAMY						
MOLINA ESPINOSA		DELGADE DEL CARPIO						
Cargo:		Cargo: OBISPO DIOCESIS ANTLICANA						
J'Dpto Proyecto								
Firma		D	M					



E.P.M.C

*Transferido
2/6/2016*

*Debitado
EC. N° 653 del 9/6/2016*

COMPROBANTE PARA SERVICIOS TECNICOS

P.T.E CAMPAMENTO EPISCOPAL BLANKINGSHIP DE CUBA
DIRECCION: Municipio Placetas Villa Clara
ENTIDAD INVERSIONISTA: LA IGLESIA EPISCOPAL

*A pagar: CUC 1.758,56
+ MN 20.223,39 = CUC 843,00
TOTAL en CUC 2.601,56*

EL VALOR TOTAL DEL P.T.E. ES DE \$ 98962.71 MONEDA TOTAL correspondiendo a la etapa de Ingeniería Básica (anteproyecto 35 % del P.T.E.) un valor de \$34636.95 MONEDA TOTAL

Cobro parcial de Ingeniería básica según contrato 26 /2016 con un valor de : 17318,48

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	CODIGO	UM	CANTIDAD	PRECIO	VALOR DE LEVANTAMIENTO
PUNTOS DE POLIGONAL	80310700010	PTO.	6	389,55	2337,30
LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO DETALLADO 1:200	80340300340	Ha	1,8	1231,65	2216,97
MONUMENTOS SIN PROTECCION	23284706012	PTO.	6	18,20	109,20
sub-total topografico					4663,47
sub-total cobro parcial ingenieria básica					17318,48
TOTAL GENERAL					21981,95

IMPORTE CUC	1758,56
IMPORTE CUP	20223,39
IMPORTE TOTAL	21981,95

Confeccionada por: Señora D. Molina Espinosa
Cargo: J. Dpto Proyecto
Firma:

Inversionista: *MOLINA ESPINOSA*
Firma: *[Signature]*





Campamento Blankingship

Controlo con guardias (4) x custodiar todo el terreno del Campamento, los materiales de construcción cuidada de entrometas.
Entrega a Edisley Simon por pago a guardias:

8 marzo 2016


Pago enero - marzo 2016

x custodia al terreno $2160 \times 3 = 6480,00 M.N$
Antonia Recibe   equil. ~~2700,00~~ CUC

29/5/2016

Pago por custodia al terreno del Campamento x meses abril a junio 2016

$2160,00 \times 3 = 6480,00 M.N$



Recibe:




~~2700,00~~

5 agosto 2016

Pago custodia al terreno Campamento x meses julio - septiembre 2016

$2160,00 \times 3 = 6480,00 M.N$

Antonia



Recibe



~~2700,00~~

Nota: Queda pendiente 2700,00 CUC por pago trimestre octubre - dic. 2016 que está en el informe. X total

10800,00 CUC

Campamento Blankinship


PAGO A TRABAJADORES AL CUIDADO DE TODO EL TERRENO, CULTIVOS, ANIMALES, MATERIALES

Convenio x tres meses
enero - feb y marzo 2016
pagado a Edisley Simón
x 3 trabajadores

CUC 220.00 x 3 = ~~660.00~~

3, marzo, 2016

AUTORIZA



RECIBE




Convenio x tres meses
abril, mayo, junio 2016
pagado a Responsable
Edisley Simón
x 3 trabajadores

CUC 220.00 x 3 = ~~660.00~~

29, 5 / 2016

AUTORIZA



RECIBE



Convenio x tres meses
julio, agosto, septiembre
año 2016, pagado
a Responsable del Terreno
Edisley Simón x 3
trabajadores directos


CUC 220.00 x 3 = ~~660.00 CUC~~

5 agosto 2016

AUTORIZA



RECIBE



Nota: queda pendiente 660.00 CUC

para pagar trimestre octubre - diciembre 2016

que se reflex en el informe, Total ~~2.640.00 CUC~~

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP

D	M	A
31	7	16

PAGADO A: *Elisley Jimenez*
CANTIDAD EN LETRAS: *Trescientos ochenta y cinco 09/100* — CODICIGO: *000*

CONCEPTOS: *Trabajo como rearme para el paso x trabajo de capacitacion de profes y asistentes en las Antenas del Camp. B. (P. para x obra terminada a 2 de mayo de 1957)*



TOTAL: *380.00* CUC
CUSTODIO: []
No. []


AUTORIZADO: [Signature]
RECIBE: [Signature]

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP

D	M	A
7	7	16

PAGADO A: *Evelio Gonzalez*
CANTIDAD EN LETRAS: *Ses cienos diez 02/100* — CODICIGO: *000*

CONCEPTOS: *Pago x compra de 9 ventanas y 3 puertas, desper. tornillos para colocar en los contenedores, compra de de especifica Episcopal.*



TOTAL: *610.00* CUC
CUSTODIO: []
No. []

AUTORIZADO: [Signature]
RECIBE: [Signature]

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP

D	M	A
3	5	16

PAGADO A: *Elisley Jimenez*
CANTIDAD EN LETRAS: *Diez cuantos sesenta y tres 03/100* CUC

CONCEPTOS: *Para Paso x compra cable electrico 400 m.T. p/ instalacion RD. para el campamento B. para el de sistema Episcopos*



TOTAL: *263.00* CUC
CUSTODIO: []
No. []

AUTORIZADO: [Signature]
RECIBE: [Signature]

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP

D	M	A
26	5	16

PAGADO A: *Elisley Jimenez - Sup. Elect.*
CANTIDAD EN LETRAS: *Trescientos 03/100* — CODICIGO: *000*

CONCEPTOS: *Pago x concepto del tendido Red electrica en el terreno Campamento de la Iglesia Episcopal pago servicio impresion un plano + obra de toda la Nephelium.*



TOTAL: *300.00* CUC
CUSTODIO: []
No. []



AUTORIZADO: [Signature]
RECIBE: [Signature]

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP


PAGADO A: Edisley Linares

CANTIDAD EN LETRAS: ochocientos cuarenta y cinco 00/100 CUC

CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO
Entrega de 20 250 MN para compra de materiales	845.00	CUC
500 bloques y 25 tubos para armadura estructural.		
Entrega agua CUC		
TOTAL	845.00	

AUTORIZADO:  RECIBE: 

D M A
20 / 1 / 16

CUSTODIO: 



total de 845.00 CUC
960.00
375.00
2180.00 CUC

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP


PAGADO A: Pelipe Garcia Ibarra

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA 00/100 - CUC

CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO
Adquisición de cuatro tanques para agua. Incluye el transporte al campamento.	960.00	CUC
TOTAL	960.00	

AUTORIZADO:  RECIBE: 

D M A
27 / 3 / 16



CUSTODIO: 

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP


PAGADO A: Adreano Fuentes

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos setenta y cinco 00/100 - CUC

CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO
Compra de 3 vagones para cargar materiales en la construcción. Cada uno a 125.00 CUC	375.00	CUC
TOTAL	375.00	

AUTORIZADO:  RECIBE: 

D M A
20 / marzo / 16

CUSTODIO: 

Cuentas

VALE PARA PAGOS MENORES		D	M	A
		10	junio	2016
PAGADO A:	Gerardo Pizides, Coordinador Camp. Blankship			
CANTIDAD EN LETRAS:	Diez mil cuatrocientos y dos 00/100 — CUC			
CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO		
Recomiados y transportes en diversos recorridos, con grupos agüitales por sistema coordinado del Camp. Blankship	242.00	CUC		
Monte 2015-2016				
Cuentas Camp 2016				
	242.00			
AUTOPAGO	RECIBE:	No		




Cuentas Camp. Blankship

VALE PARA PAGOS MENORES		D	M	A
		27	5	16
PAGADO A:	Gerardo Pizides, Coordinador Camp. Blankship.			
CANTIDAD EN LETRAS:	Seiscientos 00/100 — CUC			
CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO		
Coordinación de las obras constructivas en Camp. B. Pago por combustible 50.00 CUC x 12 meses a pro-monto de 600.00 CUC. 1 Tabo - St. Clara durante 2015-16	600.00	CUC		
	600.00			
AUTOPAGO	RECIBE:	No		



Cuentas Camp. Blankship

VALE PARA PAGOS MENORES		D	M	A
		20	junio	2016
PAGADO A:	Gerardo Pizides, Coordinador Camp B.			
CANTIDAD EN LETRAS:	Seiscientos cincuenta 00/100 — CUC			
CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO		
Apoyo x coordinación de las obras constructivas en Camp. Blankship durante 2014-2016. Comunicación, alimentos otros gastos administrativos coordinación.	650.00	CUC		
	650.00			
AUTOPAGO	RECIBE:	No		



Mediante el presente documento se certifica que de una parte: el estudio de arquitectura Albor (www.alborarquitectos.com), representado por los MSc. Arq. Carlos Manuel González Baute graduado en el año 2007 en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y postgraduado en el año 2013 en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría de la ciudad de la Habana, ciudadano cubano, mayor de edad, de estado conyugal casado, de profesión arquitecto, con capacidad legal para este acto, con domicilio legal en Avenida 54, Número 3913, e/ 39 y 41, Cienfuegos, con identidad permanente No_ 83061111962, y el Arq. Alain Rodríguez Sosa graduado en el año 2007 en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, ciudadano cubano, mayor de edad, de estado conyugal casado, de profesión arquitecto, con capacidad legal para este acto, con domicilio legal en Calle 53, Numero 6209, e/ 62 y 64A, con identidad permanente No_ 83022011468.

Y de otra parte: La iglesia Episcopal de Cuba, representada por María Griselda Delgado del Carpio, ciudadana boliviana residente en Cuba, de estado civil casada, ocupación obispa, con la capacidad legal para este acto, con domicilio legal en calle 133 Número 14824, e/ 148 y 134, Matanzas, con identidad permanente No. 5501142938.

Realizaron la contratación de los servicios para los trabajos diseño para un Campamento Episcopal Blankingship de Cuba en Placetas Villa Clara, que demuestra mediante las facultades que le asisten para ejercer el trabajo por cuenta propia, para la actividad autorizada de **DECORADOR** (Diseña y decora espacios de edificios, locales y viviendas), certificado en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Albor realizó sus servicios con la calidad requerida para que los trabajos cumplan con el propósito para el que se contrataron y fueron entregados en cuatro etapas, a los 20 días del mes de diciembre del año 2015, 22 días de enero, 26 días de febrero y 8 de abril del año 2016.

El valor de los servicios contratados fue de 13 700.00 pesos en moneda libremente convertible (cuc), que el **CLIENTE** abonó en cuatro pagos. Un primer pago de 500.00 pesos en moneda libremente convertible (cuc), 5 450.00 pesos en moneda libremente convertible (cuc), 5 450.00 pesos en moneda libremente convertible (cuc), y 2 300.00 pesos en moneda libremente convertible (cuc), respectivamente.

MSc. Arq. Carlos Manuel González Baute

Por ALBOR

Arq. Alain Rodríguez Sosa

Por ALBOR

Cuenta: CAMP. BLOKINSHIP *Camp Blankship*



COPIA DE CHEQUE

Cuenta N° 402.01.374
Iglesia Episcopal de Cuba

Cheque Número 23803131

Día 3 Mes 3 Año 2016

Páguese a la orden de: Alain Rodriguez Sosa - Arquitecto de ALBOR

La Cantidad de cuatro mil - - - - - con 00/100 (\$ 4000.00)

CONCEPTO DE PAGO

Código	Concepto	Importe	Código	Concepto	Importe
99	Diseños espacios para el campamento Episcopal en Villa Clara.	4000.00	CUC		
		4000.00	CUC		



Confeccionado por	Autorizado por	Recibido por
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

COPIA DE CHEQUE



Cuenta N° 402.01.374
Iglesia Episcopal de Cuba

Cheque Número 23803433

Día 3 Mes 3 Año 2016

Páguese a la orden de: Carlos Manuel González Baste - Arquitecto de ALBOR

La Cantidad de mil cuatrocientos con 00/100 (\$ 1400.00)

CONCEPTO DE PAGO

Código	Concepto	Importe	Código	Concepto	Importe
99	Diseños espacios para el campamento Episcopal en Villa Clara.	1400.00	CUC		
		1400.00	CUC		

VER RECIBO(S) AL DORSO

Confeccionado por	Autorizado por	Recibido por
-------------------	----------------	--------------

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA			
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP			
	D	M	A
	8	4	16
PAGADO A	ALBDR SRQ. Carlos M. Barte		CUC
CANTIDAD EN LETRAS	Dos mil trescientos cincuenta		
CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO	
Pago s/ Contrato	2350.00	CUC	
IV PARTE de los			
diseños de ESPACIOS			
CONSTRUCTIVOS por			
COMPONENTES			
en VILLA CLARA			
	TOTAL	2350.00	
AUTORIZADO	RECIBE	CUSTODIO	No.

II

IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA			
CUENTA: CAMP. BLANKINSHIP			
	D	M	A
PAGADO A	ALBDR ARQUITECTOS Carlos M. Barte		CUC
CANTIDAD EN LETRAS	Cuatrocientos /100		
CONCEPTOS	IMPORTE	CODIGO	
Por los primeros diseños	400.00		
de obras Constructivas			
del Camp. Blankinship			
en Villa Clara por			
presentar a Oficina de			
Planificación Urbana			
(PROVOS)			
	TOTAL	400.00	
AUTORIZADO	RECIBE	CUSTODIO	No.